

N/REF : 20/01/2025 11H56 C:000053 I:00098
V/REF : AC/C10528
V/Email reçu le Lundi 20/01/2025 a 11H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 a 9 RUE HENRI SELLIER
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 07 Mars 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 9 SELLIER - LOCAL MÉNAGE
MOTIF : FUITE SUR COUDE PVC DIA 100 DE L'EP
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOCAL MÉNAGE
CONSTAT : FUITE SUR CUIVRE DANS LA GAINTE TECHNIQUE SUR ALIMENTATION
EAU FROIDE SANITAIRE
REMARQUE : GOUTTE A GOUTTE SUR COLONNE D'EAU PRINCIPALE DU N°9
PRÉVOIR COUPURE D'EAU AVEC LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 28/02 2 TECHNICIENS
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU PAR EDBR
RÉPARATION DE 2 FUITES SUR CUIVRE DIA 42MM
REMISE EN EAU PAR EDBR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATION: PRÉVOIR POSE CALORIFUGEAGE SUR ENVIRON 1 METRE

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 15H30 bzouad@aiguillon.com
MB LGESTION Email envoyé le 05/02/25 a 15H20 M. B ZOUAD
NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 12H08 M. F SANDOVAL pour B. ZOUAD

AT LGESTION Email envoyé le 22/01/25 a 15H45 M. B ZOUAD

2201 : MERCI DE NOUS INDIQUER OU SE TROUVE LA VANNE DE COUPURE
EXTÉRIEUR. CORDIALEMENT,
AT LGESTION Email envoyé le 22/01/25 a 15H43 M. B ZOUAD

2201 : BONJOUR, PRÉVOIR INTERVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU
RÉSEAU D'EAU FROIDE AFIN DE RÉPARER LA FUITE. CORDIALEMENT,
NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 15:28 M. B ZOUAD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	DEP001-Déplacement Affichage le 26/02	4	27,36	27,36
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/02	5	54,72	218,88
1,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	5	39,39	39,39
TOTAL H.T.				389,59
T.V.A. a 10,00%				38,95
TOTAL T.T.C.En EURO				428,54

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

