

N/REF : 14/01/2025 16H10 C:000053 I:02654
V/REF : AC/C10061
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 16H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
.
35000 RENNES

Rennes, le 07 Mars 2025

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo
LOCALISATION : ALLEE 61 MITTERRAND - MR SUWAREH MME SQUARE 07 58 45 87 57
LOGEMENT N° 100344, PORTE N°6122, 2° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR DE LA CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
CONSTAT : LE RADIATEUR EST HS
PRISE DE RÉFÉRENCES
REMARQUE : LE RADIATEUR DU SALON SERAIT ÉGALEMENT A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ RADIATEUR CÔTÉ GAUCHE
VIDANGE RADIATEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 24/02

INTERVENTION DU 24/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE DE 2 RADIATEURS
DÉPOSE DE 2 RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE 2 RADIATEURS
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE

REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGES
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 15H38 sfaruel@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 15H24 Mme M LEFEUVRE
NR LGESTION Email envoyé le 14/02/25 a 11H19 Mme M LEFEUVRE
1402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 15/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.
MB LGESTION Email envoyé le 06/02/25 a 18H58 Mme A CASAERT
NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 12H13 Mme A CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 11H33 Mme A CASAERT
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DES RADIATEURS DE LA CHAMBRE ET DU SALON DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 15:36 Mme S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 15/01	1	54,72	109,44
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	210,12	210,12
1,00	PBS122-F.P radiateur acier 1350W(+acc.)	2	241,86	241,86

TOTAL H.T.	561,42
T.V.A. a 10,00%	56,14
TOTAL T.T.C.En EURO	617,56

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.