

N/REF : 4/03/2025 14H37 C:000053 I:02650
V/REF : AC/C14153
V/Email reçu le Mardi 04/03/2025 a 14H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. FOG
IMMEUBLE : VILLA DES FORGES-FOG
13, RUE DE LA FONDERIE
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 13 FONDERIE - MR EBIANA MME PAYEN 06 61 50 39 68
LOGEMENT N° 103018, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : PANNE D'EAU CHAUDE - BALLON D'EAU HS
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONTROLE ARRIVÉE ELCTRIQUE
CONSTAT : PAS DE COURANT, BALLON D'EAU CHAUDE BRANCHÉ SUR INTERRUPTEUR
CONTROLE DES BRANCHEMENTS DE L'INTERRUPTEUR
CONSTAT : INTERRUPTEUR CASSÉ, LE CONTACT NE SE FAIT PLUS
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR MODIFICATION ÉLECTRIQUE

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
RACCORDEMENT DANS INTERRUPTEUR PLACARD
INTERRUPTEUR MODIFIÉ EN BOÎTE DE DÉRIVATION
MISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/03/25 a 14H37 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	ELT002-Rempl.Interrupteur	2	20,00	20,00
TOTAL H.T.				140,00
T.V.A. a 10,00%				14,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>154,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.