

N/REF : 23/01/2025 12H54 C:000053 I:00255
V/REF : AC/C10895
V/Email reçu le Jeudi 23/01/2025 a 12H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BQN
IMMEUBLE : BINQUENAI - BQN
26, BOULEVARD OSCAR LEROUX
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 26 LEROUX - M. NKGADIMA 06 41 55 10 09 / 09 70 09 49 25
LOGEMENT N° 002605, PORTE N°2605, 11° ÉTAGE, TYPE 2

POSTE SÉCURITÉ A PRÉVENIR IMPÉRATIVEMENT EN ARRIVANT 06 18 08 50 43
(LES PRÉVENIR SI NÉCESSITÉ PERMIS FEU)

MOTIF : FUIITE SOUS ÉVIER
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE EVIER
CONSTAT : VIDAGE ÉVIER CASSÉ
DÉPOSE VIDAGE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE EVIER
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS SUR LA GRILLE DE BONDE
REMARQUE : L'EVIER EST CEPENDANT A REMPLACER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE REMPLACEMENT DE L'ÉVIER : ÉVIER FOURNI TROP GRAND PAR
RAPPORT A L'EVIER INITIALEMENT POSÉ (POSÉ DANS UN PLAN DE TRAVAIL),
LE FOURNISSEUR NE FAIT PLUS CETTE DIMENSION
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LGESTION Email envoyé le 06/03/25 a 14H40 M. R. STEPHANT

0503 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 00/00 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES

PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 18/02/25 a 15H27 M. R. STEPHANT

LE REMPLACEMENT DE L'EVIER N'ÉTANT PAS RÉALISABLE, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR, DE LA VIDANGE ET REFAIRE LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LGESTION Email envoyé le 05/02/25 a 20H58 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR REMPLACEMENT EVIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS093-Rempl.vidage complet évier 1 cuve	1	77,70	77,70
	TOTAL H.T.			77,70
	T.V.A. a 10,00%			7,77
	TOTAL T.T.C.En EURO			85,47

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.