

N/REF : 2/01/2025 9H40 C:000053 I:02464
V/REF : AC/C08788
V/Email reçu le Jeudi 02/01/2025 à 9H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. JDJ
IMMEUBLE : JAR DE JAD - JDJ
13-17, RUE PAUL VALERY
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 15 VALERY - MME DELAPORTE 06 40 48 51 58
LOGEMENT N° 106691, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REMPLACEMENT SIPHON SOUS CHAUDIERE
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT : LE PROBLEME NE VIENT PAS DU SIPHON QUI S'ÉCOULE CORRECTEMENT,
LA PROBLEMATIQUE PROVIENT DU TUYAU CHAUDIERE QUI SONT TROP COURTS ET
TROP NOMBREUX. LA VIDANGE EST CERTAINEMENT BOUCHÉE.
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : REFOULEMENT AU NIVEAU DU SIPHON DE LA CHAUDIERE
DECOUPE DU PVC
PASSAGE DU FURET POUR DEBOUCHAGE RESEAU
CONTROLE BON ECOULEMENT
REMISE EN PLACE DU PVC
NOUVEAU CONTROLE BON ECOULEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 07/03/25 à 15H30 M. V BRIENS
2401: MSG REP
MG LGESTION Email envoyé le 23/01/25 à 12H26 M. V BRIENS

PRÉVOIR REMPLACEMENT 3M50 PVC 32 DE LA CHAUDIERE A SOUS L'ÉVIER
PRÉVOIR REMPLACEMENT SIPHON PAR UN SIPHON PLUS GROS
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0201 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/01	1	54,72		82,08
1,00	DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU	1	10,94		10,94
1,00	PBS103-Débouchage évacuation chaudiere	2	93,02		93,02
TOTAL H.T.					186,04
T.V.A. a 10,00%					18,60
TOTAL T.T.C.En EURO					204,64

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

