

N/REF : 6/12/2024 13H28 C:000053 I:02618
V/REF : AC/C07583
V/Email reçu le Vendredi 06/12/2024 a 13H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MCM
IMMEUBLE : CHENE MICAULT - MCM
2-14, RUE DU CHENE MICAULT
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 MICAULT - M. SANCHEZ 06 56 86 99 99 PAR SMS OU MAIL
FLORESNORMA39500@GMAIL.COM
LOGEMENT N° 019910, PORTE N°9910, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : - REPRISE FIXATION RADIATEUR CHAMBRE
- CONTRÔLE RADIATEUR SÉJOUR (ROUILLE)
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 13/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RADIATEURS
CONSTAT : RADIATEUR DE LA CUISINE DÉCROCHÉ DU MUR AINSI QUE PLACO ABÎMÉ
CONSTAT : RADIATEUR SALON HS
CONSTAT : RADIATEUR COULOIR HS
CONSTAT : RADIATEUR CHAMBRE HS
REMARQUE : RADIATEUR CHAMBRE DANS DALLE BÉTON
REMARQUE : MITIGEUR EVIER HS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RADIATEUR CHAMBRE
FOURNITURE ET POSE DE FIXATIONS
REPOSE DU RADIATEUR
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : QUATRE AUTRES RADIATEURS SONT A REMPLACER. LE ROBINET EVIER
EST ÉGALEMENT HS

AUTRE REMARQUE : LE BOUTON POUSSOIR SIMPLE DU HALL D'ENTRÉE EST DÉFAILLANT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE COMPLETE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE DES 4 RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE DE 4 RADIATEURS (2 SÉJOUR, 1 ENTRÉE, 1 CUISINE)
FOURNITURE ET POSE DE 4 ROBINETS THERMOSTATIQUE
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE DE L'INSTALLATION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
DÉBOUCHAGE DE L'ÉVIER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU MITIGEUR ÉVIER DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR ÉVIER
REFECTION JOINT ÉTANCHÉITÉ PÉRIPHÉRIQUE ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 à 16H00 acasaert@aiguillon.com
2101: MAIL POUR RDV
AT LGESTION Email envoyé le 13/12/24 à 10H44 Mme a CASAERT
NOUS PRÉCONISONS ÉGALEMENT LE REMPLACEMENT DE 4 TETES THERMOSTATIQUES
CORDIALEMENT,
AT LGESTION Email envoyé le 13/12/24 à 10H38 Mme a CASAERT
1312 : BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 13/12 NOUS PRÉCONISONS DE
REEMPLACER 4 RADIATEURS. CONCERNANT LE RADIATEUR DE LA CHAMBRE IL NOUS
FAUDRA PRÉVOIR UN CHEMISAGE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
1112: MAIL POUR RDV
NR LGESTION Email envoyé le 09/12/24 à 11H42 Mme a CASAERT
0912: POUR DONNER SUITE A VOTRE DEMANDE, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES
COORDONNÉES DE L'OCCUPANT DU LOGEMENT, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 15:57 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS119-F.P radiateur acier 700W(+acce.)	2	166,34	166,34
3,00	PBS122-F.P radiateur acier 1350W(+acc.)	2	241,86	725,58
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évier	4	112,72	112,72
1,00	PBS034-F.P du joint silicone évier	4	49,24	49,24
1,00	PBS129-Refixation radiateur	5	49,24	49,24
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/12	50	54,72	82,08
TOTAL H.T.				1185,20
T.V.A. a 10,00%				118,52
TOTAL T.T.C.En EURO				1303,72

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.