

N/REF : 22/11/2024 12H30 C:000053 I:02512
V/REF : AC/C06278
V/Email reçu le Vendredi 22/11/2024 a 12H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NAL
IMMEUBLE : RES.NOUAILLE -NAL
28-30, BOULEVARD RENE LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 30 LAENNEC - MME GREGOIRE 06 89 38 26 26 - 07 49 56 26 05
LOGEMENT N° 100663, PORTE N°71, 7° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : 2 RADIATEURS NE CHAUFFENT PAS
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 12/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE

PURGES DES RADIATEURS : PRESENCE IMPORTANTE D'AIR

CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CUISINE

DEPOSE DE LA TETE THERMOSTATIQUE

CONSTAT : LE RESSORT DU CORPS THERMOSTATIQUE EST GRIPPE

DEBLOCAGE DU RESSORT : LE RADIATEUR CHAUFFE DE NOUVEAU

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU CORPS THERMOSTATIQUE AFIN QUE LE PROBLEME

DE CHAUFFE NE REPRODUISE PAS

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RADIATEUR CUISINE

FOURNITURE ET POSE CORPS THERMOSTATIQUE

REMISE EN EAU

PURGE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 14H27 AGUILLO@AIGUILLON.COM
0502: MSG REP

2101: MSG REP
1401: MSG REP

MB LGESTION Email envoyé le 10/01/25 a 09H37 Mme A GUILLO

PREVOIR LE REMPLACEMENT DU CORPS THERMOSTATIQUE DU RADIATEUR DE LA CUISINE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 14:24 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/12	1	54,72			82,08
1,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	50	49,24			49,24
	TOTAL H.T.					131,32
	T.V.A. a 10,00%					13,13
	TOTAL T.T.C.En EURO					144,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.