

N/REF : 19/12/2024 16H47 C:000053 I:02606
V/REF : AC/C07872
V/Email reçu le Jeudi 19/12/2024 a 16H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CVE
IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG
.
35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 TALWEG - MME LEBATEUX 0679651573
PORTE N° 201
MOTIF : ÉVENTUEL CHANGEMENT DE RADIATEUR (CHAMBRE).
CONTROLE RADIATEUR
PRISE DE REF
COMMANDE SI NECESSAIRE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE RADIATEUR CHAMBRE
CONSTAT: RADIATEUR A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RESEAU DE CHAUFFAGE
DEPOSE DU RADIATEUR DEFECTUEUX
SCELLEMENT DES FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU RADIATEUR
NETTOYAGE DU POT A BOUE
INJECTION DU PRODUIT DE PROTECTION DE CHAUFFAGE
RACCORDEMENT DU RESEAU DE CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

LE LCOMPTER Email envoyé le 07/03/25 a 09H23 M. E ROCHE

2402: MSG REP
1902: MSG REP
1302: MSG REP
1001 : MSG REP
0201: MSG REP
1712 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS109-Nettoyage pot a boue	2	49,24	49,24
1,00	PBS122-F.P radiateur acier 1350W(+acc.)	2	241,86	241,86
1,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	2	49,24	49,24
TOTAL H.T.				340,34
T.V.A. a 10,00%				34,03
TOTAL T.T.C.En EURO				374,37

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

