

N/REF : 31/10/2024 9H17 C:000053 I:02682
V/REF : AC/C04666
V/Email reçu le Jeudi 31/10/2024 a 9H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 OR - MLLE BERNARD-CHARLOTT MR QUONIAM 07 68 26 74 42
LOGEMENT N° 019325, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT ROBINETTERIE MITIGEUSE SUR ÉVIER
DÉPOSE, FOURNITURE ET POSE ÉVIER INOX DE 1,20 M AVEC 2 CUVES ET 1 ÉGOUT
ET 1 ÉGOUTTOIR

Donneur d'ordre : Mme L NADAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POURSUITE DE LA RECHERCHE DE FUITE
FUITE ENTRE VANNE INTERMÉDIAIRE EFS ET RÉSEAU EN DALLE EFS ET ECS
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION POUR PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT ET
REMPLACEMENT MEUBLE ÉVIER ET ÉVIER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/11 ET 29/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
COUPURE GAZ
DÉPOSE EVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS VENIR
NETTOYAGE
DÉPOSE VANNE INTERMÉDIAIRE EF DÉFECTUEUSE
PASSAGE EN APPARENT ECS ET EFS DE LA CHAUDIERE EN RÉALIMENTANT ÉVIER,
MACHINE A LAVER, LAVE VAISSELLE, WC, LAVE MAIN, BAIGNOIRE ET LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE INTERMEDIAIRE EF
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE DOUBLE CUVE

FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
MODIFICATION TUYAUTERIE GAZ
DÉPOSE ROBINET LAVE MAIN DANS LES WC DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET LAVE MAIN
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUTES LES INSTALLATIONS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES INSTALLATIONS
REMARQUE : L'ENTREPRISE D'AVANT A MAL ISOLÉ L'EAU CHAUDE SANITAIRE A LA
CHAUDIERE CE QUI A VALUE DE L'EAU DANS LA PRISE ÉLECTRIQUE SORTIE DE
CÂBLE, PRÉVOIR UNE INTERVENTION ÉLECTRIQUE.
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU
REBOUCHAGE DES TROUS DANS LES WC
DEPOSE DU ROBINET LAVE MAIN DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU ROBINET LAVE MAIN
CONTROLE RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR FUYARD
VIDANGE RADIATEUR FUYARD
PREVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR CUISINE
ISOLATION DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
DEPOSE TUYAUX
REMISE EN EAU
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 26/02/25 a 11H33 Mme S ALI MOHAMED

BONJOUR, SUITE INTERVENTION TECHNICIEN LE RADIATEUR DE LA CUISINE EST A
REPLACER, SUITE ECHANGE AVEC GESTIONNAIRE, ACCORD POUR LE REMPLACEMENT.
NOUS AVONS CONTACTER LE LOCATAIRE POUR REPROGRAMMER INTERVENTION, CELUI-
CI NOUS INFORME QU'UNE AUTRE SOCIETE A ETE MANDATÉE POUR LE REMPLACEMENT
IL SOUHAITE QUE CE SOIT NOUS QUI INTERVENONS POUR LE REMPLACEMENT. A
L'ISSU DE CETTE INTERVENTION NOUS AVONS COMMANDÉ LE RADIATEUR.
DEVONS-NOUS LE REMPLACER OU LAISSER LA SOCIETE QUE VOUS AVEZ MANDATER LE
FAIRE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

MG LCOMPTER Email envoyé le 29/11/24 a 15H41 M. F SANDOVAL

Suite a donner : OUI. Le 19/02/2025 a 12:17

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
18,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	1	39,39	709,02
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	1	262,65	262,65
1,00	PBS016-Rempl.rob.mitigeuse s/évier	2	112,72	112,72
1,00	PBS017-Rempl.Rob.mitigeuse s/lave main	2	112,72	112,72
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	2	44,87	44,87
1,00	PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout.	2	219,97	219,97
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes	2	236,39	236,39
TOTAL H.T.				1802,30
T.V.A. a 10,00%				180,23
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1982,53</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

