

N/REF : 18/11/2024 10H40 C:000053 I:02010
V/REF : AC/C05795
V/Email reçu le Lundi 18/11/2024 a 10H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PCD
IMMEUBLE : PICARDIE - PCD
13 A 19, RUE DE PICARDIE
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 19 PICARDIE - MME OMAR ALI 07 58 04 18 39
LOGEMENT N° 005534, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4

LOGT IMPACTÉ M. ROSSIGNOL 06 67 33 57 12 - RDC - PORTE 01
MOTIF : SUSPICION DE FUITE SOUS BAIGNOIRE - RECHERCHE DE FUITE ET RÉPARATION
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 31/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT : VIDAGE BAIGNOIRE CASSÉ
RÉPARATION PROVISOIRE
PRÉCONISATION : REPLANIFIER INTERVENTION COMPRENANT REMPLACEMENT VIDAGE
ET TABLIER
REMARQUE : BAIGNOIRE ACIER PRÉSENTE UN DÉBUT DE ROUILLE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
DEPOSE DE L'ANCIEN VIDAGE DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SYSTEME DE VIDAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
REPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
POSE D'UN JOINT PERIPHERIQUE SUR HABILLAGE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 07/03/25 a 16H10 Mme S ALI MOHAMED

1902: APPEL SANS POUVOIR LAISSÉ DE MESSAGE
0702: APPEL SANS POUVOIR LAISSÉ DE MESSAGE

AT LGESTION Email envoyé le 05/02/25 a 11H45 Mme S ALI MOHAMED

0502 : BONJOUR, PRÉVOIR INTERVENTION COMPRENANT REMPLACEMENT VIDAGE ET
TABLIER DE BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
0301: APPEL SANS POUVOIR LAISSÉ DE MESSAGE
1811: APPEL SANS POUVOIR LAISSÉ DE MESSAGE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS090-Rempl.vidage baign./dép./rep.hab.	2	56,90	56,90
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	50	103,96	103,96
TOTAL H.T.				160,86
T.V.A. a 10,00%				16,08
TOTAL T.T.C.En EURO				176,94

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

