

N/REF : 28/11/2023 14H47 C:000053 I:00239
V/REF : AC/B81413
V/Email reçu le Mardi 28/11/2023 a 14H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Mars 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 20 CHALAIS - MME LE BLET OU MR JONCOUR 02 23 35 49 44 OU
06 76 07 74 50 LOGEMENT N° 004527, PORTE N°4527, 1° ÉTAGE,

MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR ACIER DE 700 W, Y COMPRIS VIDANGE DE
LA COLONNE COLLECTIVE, DÉPOSE, KIT D'ADAPTATION AUX ANCIENNES TUYAUTE
RESCELLEMENT DES SUPPORTS / FIXATIONS, MISE EN EAU ET PURGE
SECHE SERVIETTE H 862 L : 500

PRISE DE REFERENCE ET MISE EN COMMANDE

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 01/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
SUITE ERREUR COMMANDE FOURNISSEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DEPOSE DU RADIATEUR HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE TETE THERMOSTATIQUE
RACCORDEMENT ET SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU

PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE : BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 05/03/25 a 11H04 Mme A. CATALDI
NR LCOMPTER Email envoyé le 20/03/24 a 14H11 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 01/12	1	53,98		53,98
1,00	PBS124-F.P radiateur acier 2000W(+acc.)	50	288,92		288,92
	TOTAL H.T.				342,90
	T.V.A. a 10,00%				34,29
	TOTAL T.T.C.En EURO				377,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.