

N/REF : 30/07/2024 12H17 C:000053 I:02526
V/REF : AC/B98137
V/Email reçu le Mardi 30/07/2024 a 12H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VSV
IMMEUBLE : VARSOVIE -VSV
1-4, SQUARE DE VARSOVIE
.
35200 RENNES

Rennes, le 12 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 VARSOVIE - M. ABOUBAKAR 06 05 82 73 30
LOGEMENT N° 007432, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 2
—
LOGT DU DESSOUS (SINISTRÉ) MME SEYE 07 68 07 00 89
PORTE 22 - 2E ÉTAGE
MOTIF : FUIITE IMPORTANTE SOUS BAC A DOUCHE LOGT PORTE 32
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
UTILISATION DE COLORANT DANS ÉVACUATION BAC A DOUCHE
CONSTAT: APPARITION IMMÉDIATE SOUS LE RECEVEUR
PRÉVOIR REMPLACEMENT BONDE AVEC MODIFICATION ÉVACUATION
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR DE DOUCHE QUI FUIT EN PERMANENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VANNE D'ARRET ECS INUTILISABLE
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT EN LIEN AVEC CONTRAT POUR COUPURE D'ECS
INTERVENTION A REPLANIFIER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 02/08/24 a 16H07 Mme A JUDAIS

0208: SUITE A L'INTERVENTION DU 02/08 PRÉVOIR REMPLACEMENT BONDE DE DOUCHE AVEC MODIFICATION ÉVACUATION, PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR DE DOUCHE FUYARD, PRÉVOIR COUPURE ECS GÉNÉRALE POUR REMPLACEMENT VANNE ECS DU LOGEMENT INUTILISABLE EN L'ÉTAT, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/08	2	53,98	80,97
1,00	PBS019-Rempl.rob.mitigeuse thermo.	4	134,95	134,95
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	4	44,26	44,26
1,00	PBS047-Dép/Rep.rec.douche pr répar.fuite	4	134,95	134,95
1,00	PBS090-Rempl.vidage douche	4	56,13	56,13
TOTAL H.T.				607,80
T.V.A. a 10,00%				60,78
TOTAL T.T.C.En EURO				668,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.