

N/REF : 11/03/2025 15H23 C:000053 I:02288
V/REF : AC/C14687
V/Email reçu le Mardi 11/03/2025 a 15H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. IDP
IMMEUBLE : ILOTS DU PLESSIS-IDP
1/3/5, RUE JOSEPHINE BAKER
LES ILOTS DU PLESSIS
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 19 Mars 2025

Référence Marché : 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : 5 RUE JOSEPHINE BAKER - MME MR CHIRON 06 02 68 10 44
LOGEMENT N° 108252, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE 300L
ODEUR DE BRULE
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON HS BRULER SUR LE CAPOT
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
MISE EN SÉCURITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE

NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 13/03/25 a 10H27 M. T CERMELLI

Suite a donner : OUI. Le 11/03/2025 a 17:28

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL162-FP.1	Ballon 300L ACI/NRJ C-T >5	2	880,00
				880,00
		TOTAL H.T.		880,00
		T.V.A. a 10,00%		88,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		968,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

