

N/REF : 10/03/2025 17H39 C:000053 I:02476
V/REF : AC/C14634
V/Email reçu le Lundi 10/03/2025 a 17H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 19 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 2 JACQ - MME HARICHANE 06 99 24 92 69
LOGEMENT N° 014497, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR COMPTEUR (AVANT OU APRES COMPTEUR ?)

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU CLAPET ANTI POLLUTION APRES COMPTEUR
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RESEAU
DEPOSE DU CLAPET ANTI POLLUTION
NETTOYAGE DES PORTEES
FOURNITURE ET POSE D'UN CLAPET ANTI POLLUTION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 12H08 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL103-Rempl.Clapet de vidage	1	38,00		38,00
TOTAL H.T.					138,00
T.V.A. a 10,00%					13,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>151,80</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.