

N/REF : 13/03/2025 10H11 C:000053 I:02646
V/REF : AC/C14844
V/Email reçu le Jeudi 13/03/2025 à 10H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPI
IMMEUBLE : CAMILLE PISSARO -CPI
79/79B/79T, BD DE CLEUNAY
.
35000 RENNES

Rennes, le 19 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 79B CLEUNAY - M MAHMOUD 07 68 28 99 19
LOGEMENT N° 100190, PORTE N°B13, 1° ÉTAGE, TYPE 3
—
LOGEMENT B23 EST MR SAVARY : 06 22 53 78 87
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE COULOIR
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE LGT B13
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN ET DU COULOIR
LA FUITE VIENT DU LOGEMENT DU DESSUS : LOCATAIRE B23 ABSENT
REPLIS DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTRÔLE APPARTEMENT AU DESSUS B23
TEST COLORANT DANS SDB
CONSTAT : COULEUR ROUGE
TEST COLORANT NOIR DANS WC ET TEST COLORANT JAUNE DANS L'ÉVIER
EN ATTENTE DE RÉSULTAT POUR TEST COLORANT
SI LA FUITE REVIENT IL FAUDRA RÉALISER UNE RECHERCHE DE FUITE SUR
NOURICE CHAUFFAGE SOUS L'EVIER
REPLI DU MATÉRIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 à 10H21 Mme M LEFEUVRE
LE LGESTION Email envoyé le 14/03/25 à 16H23 Mme M LEFEUVRE

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN, POUVEZ VOUS SVP NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE DU DESSUS AFIN QUE L'ON PUISSE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

14/03 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP		1	170,00
				170,00
		TOTAL H.T.		170,00
		T.V.A. a 10,00%		17,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

