

N/REF : 23/12/2024 9H11 C:000053 I:02593
V/REF : AC/C08008
V/Email reçu le Lundi 23/12/2024 a 9H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GOS
IMMEUBLE : GEORGE SAND -GOS
RUE GEORGE SAND
.
35850 GEVEZE

Rennes, le 19 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE SAND - PASS CHANTIER
INTERVENTION PARTIE COMMUNE
CONTACT SUR PLACE SI BESOIN : 06 98 92 01 26 (MME JEGU)
MONSIEUR NIANG 06 95 14 97 46

MOTIF : FUIITE EN GOUTTE A GOUTTE AU NIVEAU DES COMPTEURS ÉLECTRIQUES DU RDC
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES COMPTEURS D'EAU DANS LES GAINES PALIERE
CONSTAT : FUIITE PROVENANT DU LOGEMENT 12
PRISE DE CONTACT AVEC LA LOCATAIRE : RENDEZ VOUS POUR CONTROLE LE 27/12
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 12
MISE D'UN MANOMETRE SUR L'INSTALLATION
CONSTAT : LA PRESSION EST DESCENDU DE 2 BAR EN 2 MINUTES SUR
L'ALIMENTATION PRINCIPALE DU LOGEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA VANNE EAU FROIDE DU LOGEMENT 12
CONSTAT : LA VANNE EST BIEN FERMÉE
REMARQUE : POINT SUR LA FUIITE ET SUR LES FUTURS TRAVAUX AUPRES DES
LOCATAIRES DE L'IMMEUBLE AFIN DE LES RASSURER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/02 (2 TECHNICIENS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS X10
DÉPOSE RÉSEAU EFS
POSE PROTECTIONS MÉCANIQUES POUR PASSAGE COFFRE + MUR.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX EFS DEPUIS LE COMPTEUR
AU BALLON D'EAU CHAUDE
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
REBOUCHAGE ESPACE ANNULAIRE.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 10H45 Mme a CASAERT
MG LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 11H14 Mme a CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 30/12/24 a 15H09 Mme a CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 27/12/24 a 13H09 M. F SANDOVAL
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU EAUX FROIDES DANS LE LOGEMENT 12
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
MG LCOMPTER Email envoyé le 24/12/24 a 16H43 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.27/12	2	158,68		158,68
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.24/12	3	103,96		103,96
15,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /Ml	4	39,39		590,85
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	4	262,65		262,65
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/01	8	54,72		54,72
TOTAL H.T.					1170,86
T.V.A. a 10,00%					117,08
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1287,94</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.