

N/REF : 12/12/2024 16H44 C:000053 I:02606
V/REF : AC/C08623
V/Email reçu le Jeudi 12/12/2024 a 16H44

SELON DEVIS N° 4110013

V/REF.IMM. CVE

IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG

35590 LA CHAPELLE THOUARULT

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le

19 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 4 TALWEG - MME THEBAULT 06 62 67 28 67
LOGEMENT N° 101770, PORTE N°404, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4110013 du 05/11/2024 d un montant de
1387,56 € TTC

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.

COUPURE EAU.

DÉPOSE/REPOSE ROBINETTERIE + VIDAGE BAIGNOIRE.

DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.

BURINAGE DALLE SUR 30 CM POUR DÉGAGEMENT SECTION ÉVACUATION BAIGNOIRE ET
REPLACEMENT SECTION NON DÉBOUCHABLE.

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE.

REPLACEMENT PREMIER RANG DE FAIENCE 20X20 BLANC MAT.

MISE EN PLACE D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.

REMISE EN EAU.

CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER MELAMINÉ.

NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 28/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

FOURNITURE ET POSE D'UN CARREAU DE FAIENCE 20X20

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

AT LCOMPTER Email envoyé le 05/03/25 a 10H22 M. E ROCHE

MB LGESTION Email envoyé le 07/02/25 a 10H16 M. E ROCHE

AT LGESTION Email envoyé le 28/01/25 a 15H32 M. E ROCHE

28/01 : BONJOUR, PRÉVOIR POSE 1 CARREAU DE FAIENCE 20/20 AINSI QU'UN T
DE DÉGORGEMENT SOUS LAVABO DIAMETRE 32. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
TC TT Email envoyé le 05/11/24 a 13H00 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1261,42	1261,42
	TOTAL H.T.		1261,42
	T.V.A. a 10,00%		126,14
	TOTAL T.T.C.En EURO		1387,56

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

