

N/REF : 10/03/2025 11H39 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C14572
V/Email reçu le Lundi 10/03/2025 a 11H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 19 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 GLENAN - MME MAOULIDA 07 59 59 18 39
LOGEMENT N° 107584, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF :
- REPARATION FUITE SOUS CHAUFFE EAU

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DU SIPHON DU BALLON ECS, LE SIPHON SE REMPLI
ET DEBORDE
COUPURE D'EAU
DEMONTAGE DU TUYAUX
CONSTAT : RESEAU BOUCHÉ PAR DE L'ALIMENTATION ET DE LA GRAISSE
PASSAGE DU FURET PAR T DE VISITE
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BON ECOULEMENT
REPLI DE MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 14/03/25 a 12H06 mlefeuvre@aiguillon.com
10/03 MSG LAISSÉ
CL LCOMPTER Email envoyé le 14/03/25 a 12:04 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL118-Débouchage lavabo, baign., évier	2	92,00	92,00
	TOTAL H.T.			92,00
	T.V.A. a 10,00%			9,20
	TOTAL T.T.C.En EURO			101,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.