

N/REF : 18/03/2025 17H06 C:002124 I:02786

V/Appel du Mardi 18/03/2025 a 17H06

EHPAD - RESIDENCE SCHROEDER

**28 RUE DE REDON
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 28 REDON
28 RUE DE REDON
35000 RENNES

Rennes, le 23 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 28 REDON - EHPAD - M. HERMIL 02 99 31 27 30

MOTIF : FUITE SUR CANALISATION DANS LE COULOIR PRES DU LOCAL POUBELLE

Donneur d'ordre : M. HERMIL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUITE SUR CANALISATION EAU CHAUDE PERÇÉE
COUPURE D'EAU
DEPOSE BANDE ISOLANTE
DEPOSE PANNEAU PLAFOND
FOURNITURE ET POSE TUYAUX CAOUTCHOUC
FOURNITURE ET POSE SERRE FLEX
FOURNITURE ET POSE BANDE ADHÉSIVE ÉTANCHE
FOURNITURE ET POSE BANDE DE RÉPARATION MULTI MATÉRIAUX
REMISE EN PLACE BANDE ISOLANTE
REMISE EN PLACE DU PANNEAU PLAFOND
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : SI LA PROBLÉMATIQUE REVIENT, PRÉVOIR RÉPARATION AVEC BRASURE
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 09H41 M. HERMIL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50	29,50
4,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 19/03	1	69,24	276,96
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	40,66	40,66
1,00	Metres(s) bande adhésive étanche	1	6,96	6,96
1,00	Collier(s) SERFLEX renforcé	1	19,66	19,66
1,00	Metre(s) de bande réparation	1	10,01	10,01
1,00	Metre(s) de tuyau caoutchouc	1	0,97	0,97
TOTAL H.T.				384,72
T.V.A. a 10,00%				38,47
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>423,19</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

