

N/REF : 21/02/2025 12H05 C:000407 I:00460

V/Email reçu le Vendredi 21/02/2025 à 12H05

SELON DEVIS N° 5020077

MAISON ST CYR

**59, RUE PAPU
35000 RENNES**

IMMEUBLE : EHPAD ST CYR
59, RUE PAPU
35000 RENNES

Rennes, le 23 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 59 PAPU - CONTACT SUR PLACE DAMIEN 06 85 89 32 49

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5020077 du 19/02/2025

Donneur d'ordre : M. C COMMUNAL(planning)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
IDENTIFICATION DES RESEAUX EAUX PLUVIALES
CURAGE RESEAUX EAUX PLUVIALES
POMPAGE DES RESEAUX
PASSAGE CAMERA ET CONTROLE BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 à 16H12 M. C COMMUNAL(planning)

FB TT Email envoyé le 19/02/25 à 07H35 M. C COMMUNAL(planning)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique à haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	913,64	913,64
1,00	Travaux de contrôle réseaux/vidéo-caméra	-168,18	-168,18
1,00	Forfait rapport camera	-90,91	-90,91
TOTAL H.T.			654,55
T.V.A. a 10,00%			65,45
TOTAL T.T.C.En EURO			720,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.