

N/REF : 19/09/2024 16H09 C:000053 I:02595
V/REF : AC/C01315
V/Email reçu le Jeudi 19/09/2024 a 16H09

SELON DEVIS N° 4090077

V/REF.IMM. CMC

IMMEUBLE : COMMERCE -CMC
RUE DU COMMERCE
.
35750 IFFENDIC

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

Rennes, le

23 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 12 COMMERCE - MR DIENG MEISSA 06 50 75 29 34
LOGEMENT N° 017676, PORTE N°12, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4090077 du 18/09/2024 d un montant de
5881,55€

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/10 AU 05/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.
CONTROLE DES CANALISATIONS
FUIITE SUR RESEAUX EAU FROIDE ENTRE LES WC ET LE RECEVEUR
COUPURE EAU.
MISE EN PLACE DE 7 METTRE DE MULTICOUCHE
SILICONE BLANC AUTOUR DES RACCORDS MULTICOUCHE
RACCORDER LE RACCORD MULTICOUCHE A LA DOUCHE.
DEPOSE ET ENLEVEMENT RECEVEUR + CLOISON CARRELÉ (9M2).
DEPOSE/REPOSE MITIGEUR DOUCHE + BARRE + FLEXIBLE + DOUCHETTE + LAVABO.
REPRISE RESEAUX ALIMENTATION ET EVACUATION SDB POUR ADAPTATION.
REPRISE RAILLAGE PLACO.
FACONNAGE ET POSE PLACO.
POSE COUCHE D'ACROCHE + ETANCHÉITÉ.
FOURNITURE ET POSE RECEVEUR AVEC DÉCOUPE.
FACONNAGE ET POSE FAIENCE 20X40 (9M2).
FOURNITURE ET POSE PAROI.
MISE EN PLACE D'UN JOIN SILICONE PÉRIPHÉRIQUE RECEVEUR + LAVABO.
REMISE EN EAU.
CONTROLE ETANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE DEUX BARRES D'APPUI DANS LA DOUCHE
FOURNITURE ET POSE ROSACE MITIGEUR DOUCHE
FOURNITURE ET POSE BARRE DE MAINTIEN DANS LES WC
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
REPLIS DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/03/25 a 16H17 M. E ROCHE
AT LCOMPTER Email envoyé le 06/12/24 a 10H42 M. E ROCHE
TC TT Email envoyé le 18/09/24 a 12H02 M. E ROCHE
PROPOSITION DEVIS SANS REMPLACEMENT ROBINETTERIE, KIT DOUCHETTE, PACK LAVABO.
SOUS RESERVE ELEMENTS FONCTIONNEL A LA REPOSE.
Suite a donner : OUI. Le 14/03/2025 a 09:07
Suite a donner : OUI. Le 14/03/2025 a 09:08

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	5346,87	5346,87

TOTAL H.T.	5346,87
T.V.A. a 10,00%	534,68
TOTAL T.T.C.En EURO	5881,55

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.