

N/REF : 13/03/2025 17H28 C:000053 I:02652
V/REF : AC/C14925
V/Email reçu le Jeudi 13/03/2025 a 17H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 MUNITIONNETTES - MR CLOUIN MME GEFFROY 06 07 56 03 53
LOGEMENT N° 113866, PORTE N°601, 6° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : BALLON RELAIS FUYARD
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 14/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON RELAIS
CONSTAT : LE BALLON D'EAU CHAUDE EST HS
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR REMPLACEMENT DU BALLON RELAIS 30L

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
VIDANGE BALLON EAU CHAUDE
DEPOSE DU BALLON EAU CHAUDE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU BALLON 30L
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 24/03/25 a 10H28 Mme M LEFEUVRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 17/03/25 a 09H48 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL157-FP.1	Ballon 30L ACI/NRJ C-T 1/2	2	470,00	470,00
TOTAL H.T.					470,00
T.V.A. a 10,00%					47,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>517,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.