

N/REF : 13/02/2025 18H35 C:000053 I:02516
V/REF : AC/C12682
V/Email reçu le Jeudi 13/02/2025 a 18H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PNRK
IMMEUBLE : PANORAMIK - PNRK
10-14, RUE GEORGES CHARPAK
6, RUE BERTHE SAVERY
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 14 CHARPAK - M ADBELLAH 07 67 99 54 52
LOGEMENT N° 119422, PORTE N°B33, 3° ÉTAGE, TYPE 2
MME BEAUFILS - 06 16 99 37 23
LOGEMENT N° 119417, PORTE N°B22, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE PLAFOND SDB DANS LGT B33

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT B22
CONSTAT : COULOIR COMMUN HUMIDE
REMARQUE : JOINTS DE FAIENCE DÉTÉRIORÉ
PREVOIR REFAIRE JOINTS DE FAIENCE SUR PAILLASSE DANS LE LOGEMENT B22
PAS DE FUITE DANS LE LOGEMENT B33
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POSE JOINT DE PIERRE
REPRISE ACRYLIQUE PÉRIPHÉRIQUE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE ET PAILLASSE
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : PLUS DE FUITE AU NIVEAU DU LOGEMENT B22, ELLE PROVENAIT DES
JOINTS ACRYLIQUES DEFECTUEUX

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 24/03/25 a 13H58 Mme A JUDAIS
AT LGESTION Email envoyé le 20/02/25 a 15H34 Mme A JUDAIS

2002 : BONJOUR, PREVOIR REFAIRE JOINT DE FAIENCE SUR PAILLASSE DANS LE LOGEMENT B22. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

14/02 RDV PRIS AVEC MME BEAUFILS , MESSAGE LAISSÉ A M ABDELLAH
Suite a donner : OUI. Le 20/02/2025 a 12:04

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00		170,00
4,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	3	30,00		120,00
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/03	3	50,00		200,00
TOTAL H.T.					490,00
T.V.A. a 20,00%					98,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>588,00</u>

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

