

N/REF : 13/02/2025 16H24 C:000053 I:02648
V/REF : AC/C12659
V/Email reçu le Jeudi 13/02/2025 a 16H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLÉE 2 ROMILLY - M. ANWARI MME NAZARI 07 51 39 17 30
LOGEMENT N° 115661, PORTE N°B14, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : REFIXER CUVETTE WC
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS POUR LE WC
REMARQUE: FUITE CONSTATÉE SUR PIPE WC
MISE EN PLACE D'UN SCOTCH D'ÉTANCHÉITÉ POUR RÉPARATION PROVISOIRE
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
FOURNITURE ET POSE PIPE WC COUDÉE
FOURNITURE ET POSE D'UN MANCHON PVC DIA 100
REPOSE WC
RACCORDEMENTS
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 16H04 salimohamed@aiguillon.com
NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 16H55 Mme S ALI MOHAMED
1802: MSG REP
1302: MSG REP

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 16:01 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL124-Rescel./Refixat.cuvette WC	1	65,00		65,00
1,00	PBL076-Rempl.coude d'évacuation (pipe)WC	2	102,00		102,00
	TOTAL H.T.				167,00
	T.V.A. a 10,00%				16,70
	TOTAL T.T.C.En EURO				183,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.