

N/REF : 12/02/2025 15H11 C:000053 I:02684
V/REF : AC/C12550
V/Email reçu le Mercredi 12/02/2025 à 15H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 7 GLENAN - MME GARCIA 07 58 17 65 35
LOGEMENT N° 107510, PORTE N°17, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : PANNE CHAUFFAGE ET ECS
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 14/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE
MISE EN MARCHÉ FORCÉ DU CUMULUS
REMARQUE : CUMULUS DATANT DE 2010
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
DÉBLOCAGE VANNE CIRCUIT CHAUFFAGE COLLECTIF ET VANNE THERMOSTATIQUE DANS
LE LOGEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 200 LITRES
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 16H10 EROCHE@AIGUILLON.COM

NR LGESTION Email envoyé le 04/03/25 a 09H30 Mme A. CASAERT

NR LGESTION Email envoyé le 24/02/25 a 11H54 Mme A. CASAERT

2402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 17/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 17/02/25 a 14H28 M. E ROCHE

1702 : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE. DANS L'ATTENTE CORDIALEMENT,

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 16:07 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 14/02	1	50,00	75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	2	610,00	610,00
TOTAL H.T.				705,00
T.V.A. a 10,00%				70,50
TOTAL T.T.C.En EURO				775,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.