

N/REF : 31/01/2025 10H50 C:000053 I:02497
V/REF : AC/C11577
V/Email reçu le Vendredi 31/01/2025 a 10H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. FDC
IMMEUBLE : FERNAND DAUCE -FDC
23, BOULEVARD LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 23 LAENNEC - SS SOL -2 ET SS SOL RDC
CONTACTER MME CHABOCHE 06 02 35 42 37 POUR ACCES
MOTIF : FUIITE SUR DESCENTE EP SOUS SOL
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE ET CONTROLE DES RESEAUX
RÉSEAU EAUX PLUVIALES BOUCHÉS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE D'ACCES : ACCES IMPOSSIBLE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 24/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX PLUVIALES AU NIVEAU DE LA COLONNE PRES DE LA
PORTE GARAGE
REMARQUE : DÉBOUCHAGE FAIT EN PERÇANT LA COLONNE
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGECHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIÉE POUR POSE SCELLÉ SUR COLONNE QUI A ÉTÉ PERÇÉ
--

INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN TAMPON OBTURATEUR SUR COLONNE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 14H34 AGUILLO@AIGUILLON.COM
MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 15H01 Mme A GUILLO
18/02 ACCORD RECU POUR DEBOUCHAGE
AT LGESTION Email envoyé le 11/02/25 a 13H35 Mme A GUILLO
1102 : PRÉVOIR DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU EP. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 14:31 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
2,00	Ff Débouchage a l'heure	4	163,64	327,28
Quantité	Travaux supplémentaires	N° BT	P.U. HT	
1,00	Tampon Hermétique (inclus pose)	6	41,20	41,20
TOTAL H.T.				472,44
T.V.A. a 10,00%				47,24
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>519,68</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.