

N/REF : 30/01/2025 16H45 C:000053 I:02652  
V/REF : AC/C11517  
V/Email reçu le Jeudi 30/01/2025 a 16H45

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. KKO  
**IMMEUBLE** : KER KOZH -KKO  
1, RUE DES MUNITIONNETTES  
.  
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 1 MUNITIONNETTES - M LEQUOC 06 50 58 10 02  
ETG 2 - LGT 113852 - PORTE 203  
**MOTIF** : DEUX RADIATEURS FUYARDS  
**Donneur d'ordre** : Mme M LEFEUVRE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire  
INTERVENTION DU 03/02  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE RADIATEUR DE LA CHAMBRE  
CONSTAT : FUITE SUR RACCORDEMENT RADIATEUR, PRÉVOIR LE REMAPLCEMENT DES  
DEUX VANNES  
CONTROLE DU RÉSEAU CHAUFFAGE  
CONSTAT : CHAUFFAGE TRES FAIBLE DANS LE BATIMENT, LES RADIATEURS NE  
CHAUFFENT PAS  
PRÉCONISATION : PRÉVOIR L'INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU  
RÉSEAU CHAUFFAGE AFIN QU'ILS AUGMENTENT LE CHAUFFAGE  
CONTROLE DES LOGEMENTS AUX ÉTAGES SUPERIEURS  
CONSTAT : INFILTRATION D'EAU DANS LA MEME CHAMBRE VU AU 3EME ET 4EME  
ÉTAGE  
CONTROLE DES RÉSEAUX EC ET EF  
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE  
REMARQUE : SUSPICION D'INFILTRATIONS PAR LE TOIT TERASSE  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/03  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DU RADIATEUR CHAMBRE  
CONSTAT : FUITE SOUS RADIATEUR  
COUPURE D'EAU  
DÉPOSE DES JOINTS DÉFECTUEUX  
FOURNITIURE ET POSE JOINT 15/21  
REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
REPLI DU MATEIEL ET FIN DE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/03/25 a 16H37 Mme M LEFEUVRE

0402: MSG REP

MG LGESTION Email envoyé le 04/02/25 a 11H17 Mme M LEFEUVRE

PREVOIR LE REMPLACEMENT DES 2 VANNES RADIATEURS  
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
|----------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| 1,00     | PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa. | 1    | 103,96  | 103,96 |
| 1,00     | PBS131-Petit dépannage s/radiateur       | 2    | 49,24   | 49,24  |
|          | TOTAL H.T. ....                          |      |         | 153,20 |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                    |      |         | 15,32  |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO                 |      |         | 168,52 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

