

N/REF : 5/03/2025 10H00 C:000053 I:02308
V/REF : AC/C14209
V/Email reçu le Mercredi 05/03/2025 à 10H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VNTA
IMMEUBLE : VIA NATURA -VNTA
27/29/33, RUE DU PATUREAU
.
44700 ORVAULT

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 33 PATURAULT - PASS CHANTIER JUSUQ'AU 11/03
LOGEMENT N° 116918, PORTE N°C22, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : DÉPOSE DE L'ANCIENNE CUISINE
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER 2 PORTES
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT : PROBLEME DE BADGE ET DE CLÉ
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DE L'ANCIENNE CUISINE
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE EVIER
CONTROLE BAIGNOIRE
CONSTAT : LE MITIGEUR AVEC FLEXIBLE ET POMMEAU DE DOUCHE SONT A
REPLACER AINSI QUE LE VIDAGE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
NETTOYAGE DES JOINTS FAIENCE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR SUR EVIER
REPRISE PVC

FOURNITURE ET POSE VIDAGE EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
DÉPOSE VIDAGE BAIGNOIRE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE BAIGNOIRE
CRÉATION TRAPPE DE VISITE
DÉPOSE FLEXIBLE ET POMMEAU DE DOUCHE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE ET POMMEAU DE DOUCHE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT DE TOUTES LES INSTALLATIONS
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES INSTALLATIONS
REPLIS DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 12H05 M. T CERMELLI

Suite a donner : OUI. Le 11/03/2025 a 11:24

Suite a donner : OUI. Le 13/03/2025 a 18:38

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	DEP002-Déplacement le 11/03	1	20,00	20,00
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/03	2	50,00	200,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00	20,00
1,00	PBL048-Création trappe visite s/baign.	3	130,00	130,00
1,00	PBL054-FP.Vidage autom.baignoire	3	80,00	80,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	3	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	3	255,00	255,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	3	125,00	125,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	3	78,00	78,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	3	68,00	68,00
TOTAL H.T.				1206,00
T.V.A. a 10,00%				120,60
TOTAL T.T.C.En EURO				1326,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.