

N/REF : 15/01/2025 14H09 C:000053 I:01419
V/REF : AC/C10154
V/Email reçu le Mercredi 15/01/2025 a 14H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 34 BLAYAU - MME ANIPAH 06 05 55 09 33
LOGEMENT N° 101434, PORTE N°35, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 15/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES CHAUFFAGES DANS LES CHAMBRES
CONSTAT CHAMBRE 1 : RADIATEUR PERCÉ
CONSTAT CHAMBRE 2 : ROUILLE IMPORTANTE SOUS LE RADIATEUR
FUIITE CHAUDIERE ÉVACUATION CONDENSAT A MODIFIER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE DU RADIATEUR DANS LA PREMIERE CHAMBRE
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
MODIFICATION VIDANGE CHAUDIERE
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMARQUE : INTERVENTION IMPOSSIBLE SUR LE 2ND RADIATEUR, ERREUR
FOURNISSEUR, LES DIMENSIONS NE SONT PAS BONNES
PRISE DE RÉFÉRENCES ET NOUVELLE COMMANDE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR REMPLACÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR LE REMPLACEMENT DU SECOND RADIATEUR

INTERVENTION DU 10/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR CHAMBRE
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 11H54 Mme M LEFEUVRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 15H22 Mme M LEFEUVRE
AT LGESTION Email envoyé le 16/01/25 a 09H32 Mme M LEFEUVRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 16/01/25 a 09H31 Mme M LEFEUVRE
15/01 : BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU TECHNICIEN PRÉVOIR LE
REMPLACEMENT DES 2 RADIATEURS. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 15/01	1	54,72	54,72
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	210,12	210,12
1,00	PBS122-F.P radiateur acier 1350W(+acc.)	3	241,86	241,86

TOTAL H.T.	506,70
T.V.A. a 10,00%	50,67
TOTAL T.T.C.En EURO	557,37

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.