

N/REF : 6/01/2025 16H27 C:000053 I:80191
V/REF : AC/C09177
V/Email reçu le Lundi 06/01/2025 a 16H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BNA
IMMEUBLE : BRUNELIA -BNA
20-28, RUE DES MOUETTES
.
35220 CHATEAUBOURG

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 26 MOUETTES - MME AVSAR NAIME 06 95 34 27 04 / 09 53 45 65 93
PERSONNE A CONTACTER : SA FILLE AU 07 61 51 62 58
LOGEMENT N° 110522, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR CHAMBRE

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 08/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR DÉPOSÉ

CONSTAT : LE RADIATEUR EST A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCES

CONTROLE DES LA CHAUDIERE PRIVATIVE

CONSTAT : PRÉVOIR INTERVENTION DE LA SOCIETE EN CHARGE DE L'ENTRETIEN

CAR DISCONNECTEUR DÉFAILLANT

CONTROLE DU SECHE SERVIETTE

CONSTAT : SECHE SERVIETTE PERÇÉ

CONTROLE DE LA BAIGNOIRE

CONSTAT : LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE EST A PRÉVOIR

NETTOYAGE CHANTIER

--

INTERVENTION DU 06/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE ET ENLEVEMENT PARE BAIGNOIRE (LE LOCATAIRE REPOSERA UN AUTRE PARE BAIGNOIRE)

DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.

DÉPOSE ROBINETTERIE.

ADAPTATION ÉVACUATION.

FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.

POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
POSE D'UN CARREAU FAIENCE 15X15
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEURS
DÉPOSE RADIATEURS
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEURS CHAMBRE ET SECHE SERVIETTE
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 12H29 AGUILLO@AIGUILLON.COM

1302: APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE

MG LGESTION Email envoyé le 09/01/25 a 10H10 Mme A GUILLO

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU SECHE SERVIETTE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE AVEC REPRISE FAIENCE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 12:26 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/01	1	54,72	54,72
2,00	PBS123-F.P radiateur acier 1500W(+acc.)	2	262,65	525,30
1,00	PBS044-F.P baign.aci L1,40-1,70m ss rob.	2	361,15	361,15
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	2	180,57	180,57
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	2	103,96	103,96

TOTAL H.T.	1225,70
T.V.A. a 10,00%	122,57
TOTAL T.T.C.En EURO	1348,27

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.