

N/REF : 2/01/2025 17H02 C:000053 I:02673
V/REF : AC/C08900
V/Email reçu le Jeudi 02/01/2025 a 17H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TDLI
IMMEUBLE : TER. L'ILL - TDLI
2, ALLEE FRANCOIS BERNIER
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 BERNIER - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 118664, PORTE N°09, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT RECEVEUR DOUCHE
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 17/01

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE PARE DOUCHE
DÉPOSE DU RECEVEUR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE WEDI SOUS LE RECEVEUR
SCELLEMENT
FOURNITURE ET POSE D'UN RECEVEUR
RACCORDEMENT ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PAROI DE DOUCHE HS
NETTOYAGE CHANTIER
--

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE PAROI DE DOUCHE EN ANGLE
RÉALISATION JOINT SILICONE D'ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: LA BARRE DE DOUCHE EST A REMPLACER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 13H02 acasaert@aiguillon.com
NR LGESTION Email envoyé le 24/02/25 a 10H58 Mme A. CASAERT
2402: SUITE INTERVENTION, CONSTAT QUE LA PAROI DE DOUCHE EST A REMPLACER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
MG LGESTION Email envoyé le 14/02/25 a 15H53 Mme A. CASAERT
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU PARE DOUCHE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
MG LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 09H24 Mme a CASAERT
NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 12:59 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS051-F.P recev.céram.extra plat 90x80	4	572,37	572,37
1,00	PBS046-F.P d'un pare-douche baignoire	6	196,99	196,99
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,75	M2 plaque WEDI	4	92,21	69,15

TOTAL H.T.	838,51
T.V.A. a 20,00%	167,70
TOTAL T.T.C.En EURO	1006,21

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.