

N/REF : 26/02/2025 10H21 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C13655
V/Email reçu le Mercredi 26/02/2025 à 10H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 BERNARD - MME YONIS OMAR 07 83 66 53 29
LOGEMENT N° 012565, PORTE N°12, 1° ÉTAGE

MOTIF : LOGEMENT SUPERIEUR : MME CEDER 06 61 82 54 71
: INFILTRATION D'EAU PLAFOND D'UNE CHAMBRE
CONTROLE SI FUITE EN DALLE ET CONTROLE D'UN TUYAU ROUILLÉ AU NIVEAU DE
L'ENTRÉE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT
CONSTAT : PLAFOND PRÉSENTANT DES TRACES D'HUMIDITÉ DANS TOUT
L'APPARTEMENT CAR MAUVAISE AÉRATION DE L'APPARTEMENT
REMARQUE : LA VMC DE LA CUISINE NE FONCTIONNE PAS
LE TUYAU DANS L'ENTRÉE EST UN PASSAGE EN APPARENT QUI CONDENSE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 18/03/25 à 14H36 Mme AS DARIY

1803 : PRÉVOIR MISE EN PLACE DE CALORIFUGE SUR TUYAU CUIVRE AFIN
D'ÉVITER OU DE DIMINUER LA CONDENSATION. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
1303: MSG REP MME CEDER

--

MG LGESTION Email envoyé le 26/02/25 à 14H54 Mme AS DARIY

AURIEZ VOUS D'AUTRES COORDONNÉES AFIN DE JOINDRE MME CEDER, NOUS
N'ARRIVONS PAS A LA JOINDRE ET NOUS SOMMES DANS L'IMPOSSIBILITÉ DE
LAISSER UN MESSAGE VOCAL
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

Suite a donner : OUI. Le 17/03/2025 a 15:51

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jRPC	1	170,00	170,00
	TOTAL H.T.			170,00
	T.V.A. a 10,00%			17,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			187,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.