

N/REF : 17/02/2025 14H00 C:000053 I:02663
V/REF : AC/C12844
V/Appel du Lundi 17/02/2025 a 14H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNV
IMMEUBLE : TERRES NEUVAS -TNV
RUE AURELIE NEMOURS
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 19 AURELIE NEMOURS - MR ESTEVAO MME MATEUS ESTEVAO 02 90 56 55 42
/ 06 68 29 63 66
LOGEMENT N° 105197, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE IMPORTANTE SUR RADIATEUR CUISINE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CUISINE
CONSTAT : FUIITE IMPORTANTE, LE RADIATEUR EST PERÇÉ
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DÉPOSE DU RADIATEUR
MISE EN SÉCURITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 10/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR CUISINE
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 15H47 mlefeuvre@aiguillon.com

MG LCOMPTER Email envoyé le 18/02/25 a 09H34 Mme M LEFEUVRE

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 15:44 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/02	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	2	280,00	280,00
TOTAL H.T.				350,00
T.V.A. a 10,00%				35,00
TOTAL T.T.C.En EURO				385,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.