

N/REF : 28/01/2025 11H40 C:000053 I:02654
V/REF : AC/C11223
V/Email reçu le Mardi 28/01/2025 a 11H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 61 MITTERRAND - MME LUKOMBO 06 99 58 77 21 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 100351, PORTE N°6133, 3° ÉTAGE, TYPE 3

LOGT AU DESSUS MME M'TSOUNGA 07 62 30 19 30
MOTIF : INFILTRATION PLAFOND SDB
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT N°6133
CONSTAT : AURÉOLE AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN AINSI QUE DANS L'ENTRÉE
RECHERCHE DE FUITE APPARTEMENT N°6143
CONSTAT : AUCUNE FUITE APPARENTE DANS L'APPARTEMENT / PAS DE PERTE DE
PRESSION
TEST MANOMETRE SUR RÉSEAU D'ALIMENTATION
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
DÉPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT : HUMIDITÉ IMPORTANTE SOUS LA BAIGNOIRE
REMARQUE : LE JOINT SILICONE N'EST PLUS ÉTANCHE SUR UNE GRANDE PARTIE DE
LA BAIGNOIRE
REMARQUE : QUANTITÉ IMPORTANTE D'EAU QUI PASSE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 17/02 POUR REFECTION JOINT SILICONE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DU JOINT SILICONE DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE RADIATEUR DE L'ENTRÉE

CONSTAT : LE RADIATEUR EST PERÇÉ ET CRÉE DES INFILTRATIONS A L'ÉTAGE
INFERIEUR
PRISE DE RÉFÉRENCES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU MATÉRIEL ET DU VÉHICULE
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RESEAU
DEPOSE RADIATEUR ENTRÉE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 19/03/25 a 16H18 Mme M LEFEUVRE

1303: MSG REP MME TSOUNGA - RADIATEUR DISPO POUR REPLANIFIER
--
MG LGESTION Email envoyé le 18/02/25 a 14H27 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE L'ENTRÉE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LCOMPTER Email envoyé le 11/02/25 a 14H15 Mme M LEFEUVRE

3001: MSG REP MME M'TSOUNGA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	2	71,13	71,13
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	3	230,00	230,00
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	50	103,96	103,96
TOTAL H.T.				405,09
T.V.A. a 10,00%				40,50
TOTAL T.T.C.En EURO				445,59

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.