

N/REF : 24/01/2025 11H11 C:000053 I:80329
V/REF : AC/C10976
V/Email reçu le Vendredi 24/01/2025 a 11H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1BIS BRES - MME MICAULT 07 66 87 11 82
LOGEMENT N° 107254, PORTE N°27, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RADIATEUR A PROXIMITÉ DE LA CUISINE A REMPLACER
Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 27/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR CUISINE
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 15H20 yalaoui@aiguillon.com

1402: APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER UN MESSAGE
1002: MSG REP

AT LCOMPTER Email envoyé le 28/01/25 a 10H22 Mme S FARUEL

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 15:17 Mme Y ALAOUI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS123-F.P radiateur acier 1500W(+acc.)	3	262,65	262,65
	TOTAL H.T.			262,65
	T.V.A. a 10,00%			26,26
	TOTAL T.T.C.En EURO			288,91

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.