

N/REF : 24/01/2025 10H18 C:000053 I:02545
V/REF : AC/C10958
V/Email reçu le Vendredi 24/01/2025 à 10H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. APG
IMMEUBLE : LES ARPEGES -APG
104/116, RUE EMILIA LEBRETON
35500 VITRE

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 116 LEBRETON - MR BADIER 07 80 36 62 71
LOGEMENT N° 109282, PORTE N°B21, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
FUITE CONSTATÉE AU PLAFOND DU CAGIBI SITUÉ A L'ÉTAGE INFÉRIEUR SUR LE
PALLIER ACCES AU CAGIBI

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE AU LOGEMENT 21
CONTRÔLE COMPTEUR
CONSTAT : AUCUNE FUITE A SIGNALER SUR LE RÉSEAU D'EAU
TEST D'ÉTANCHÉITÉ DOUCHE SALLE DE BAIN ET WC A L'AIDE DE COLORANT: BONNE
ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : AUCUNE FUITE DANS LE LOGEMENT N°21
REMARQUE : TOIT TERRASSE AU DESSUS DE L'APPARTEMENT 31
ABSENCE DES LOCATAIRES
CONSTAT : SUSPICION DE FUITE ÉTANCHEITÉ TOIT TERRASSE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION CHEZ LES LOCATAIRES
DU LOGEMENT N°31
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 31
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES POINTS D'EAU
CONSTAT: AUCUNE FUITE CONSTATÉE
TOIT TERRASSE SITUÉ JUSTE AU DESSUS DE L'APPARTEMENT 31 - PRÉVOIR
CONTRÔLE PAR ENTREPRISE D'ÉTANCHÉITÉ
ÉCOULEMENT D'EAU CONSTATÉE LES JOURS DE PLUIES
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 17H36 Mme A GUILLO

0403: MSG REP MME BOUDIER

2402: MSG REP MME BOUDIER

1902: MSG REP MME BOUDIER

AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 17H10 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	2	158,68	158,68
TOTAL H.T.				317,36
T.V.A. a 10,00%				31,73
TOTAL T.T.C.En EURO				349,09

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

