

N/REF : 26/03/2025 14H39 C:000053 I:02645
V/REF : AC/C15873
V/Email reçu le Mercredi 26/03/2025 à 14H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CME

IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : 48 RUE FRANCOIS TANGUY PRIGENT - LOGEMENT VACANT CLE A RECUPERER
A L'AGENCE VILLEJEAN
LOGEMENT N° 100590, PORTE N°4803, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT - APPARTEMENT INONDE
L'EAU S'ECOULE AU SOUS SOL - ORIGINE NON IDENTIFIEE - COMPTEUR A/E EN
GT FERME EN URGENCE
FAIRE REPARATION PROVISOIRE
ASPIRER L'EAU PRESENTE DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03
RÉCUPÉRATION DES ACCES EN AGENCE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 4803
CONTROLE DE TOUS LES POINTS D'EAU
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES RÉSEAUX
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES ÉVACUATIONS
CONSTAT : REFOULEMENT PAR LE SIPHON MACHINE A LAVER EN PERMANENCE. AU
SOUS SOL LES CANALISATIONS SONT EN CHARGE ET REFOULENT DANS LE LOGEMENT
4803
PRÉCONISATION : FAIRE INTERVENIR SOCIÉTÉ EN CHARGE DES DÉBOUCHAGES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/03/25 à 09H26 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
TOTAL H.T.					100,00
T.V.A. a 10,00%					10,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.