

N/REF : 4/12/2024 16H47 C:000053 I:01419
V/REF : AC/C07345
V/Email reçu le Mercredi 04/12/2024 à 16H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mars 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 34 BLAYAU - M. PERROUAULT 07 60 82 07 80 / 02 90 01 41 80
LOGEMENT N° 101432, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SÉJOUR
REPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 18/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR ACIER DOUBLE ROUILLÉ, A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE DU RADIATEUR DÉFECTUEUX
TENTATIVE DE POSE DU NOUVEAU RADIATEUR : MAUVAISE RÉFÉRENCE DE RADIATEUR
DONNÉE PAR LE FOURNISSEUR
NOUVEAU PASSAGE CHEZ LE FOURNISSEUR
POSE DU NOUVEAU RADIATEUR SUR CHANTIER
MISE EN SÉCURITÉ DES ALIMENTATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE DU NOUVEAU RADIATEUR

INTERVENTION DU 21/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR

MODIFICATION DÉPART CHAUFFAGE
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE RADIATEUR
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS124-F.P radiateur acier 2000W(+acc.)	3	288,92	288,92
	TOTAL H.T.			288,92
	T.V.A. a 10,00%			28,89
	TOTAL T.T.C.En EURO			317,81

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.