

N/REF : 10/03/2025 9H33 C:000053 I:06961
V/REF : AC/C14539
V/Email reçu le Lundi 10/03/2025 a 9H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA -BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 28 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLÉE 2 FOULQUIER - M. MME VISSAULT 06 64 73 48 04 / 02 40 05 65 95
LOGEMENT N° 120611, PORTE N°16, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : ABSENCE PRESSION EAU
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LE RÉDUCTEUR DE PRESSION ECS EST A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉALISATION D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMPLACEMENT CLAPET ANTI-POLLUTION
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
REPLI DU MATÉRIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE TRAPPE DE VISITE 40X50
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 25/03/25 a 14H10 M. T CERMELLI

AT LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 a 11H26 M. T CERMELLI

MG LGESTION Email envoyé le 11/03/25 a 17H22 M. T CERMELLI

PRÉVOIR OUVERTURE DANS GAINTE TECHNIQUE AVEC POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION EAU CHAUDE
PRÉVOIR INTERVENTION CONJOINTE AVEC IDEX
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

Suite a donner : OUI. Le 11/03/2025 a 16:40

Suite a donner : OUI. Le 17/03/2025 a 18:47

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL018-Ff Diagnost.manque pression	PC 1	110,00		110,00
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	2	90,00		90,00
1,00	DEP002-Affichage coupure d'eau le 17/03	3	20,00		20,00
1,00	PBL048-FP. trappe visite	5	130,00		130,00
TOTAL H.T.					350,00
T.V.A. a 10,00%					35,00
TOTAL T.T.C.En EURO					385,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.