

N/REF : 20/02/2025 11H01 C:000053 I:02445
V/REF : AC/C12185
V/Appel du Jeudi 20/02/2025 a 11H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TLA
IMMEUBLE : TILIA -TLA
1- 5, RUE DES MOUETTES
.
35220 CHATEAUBOURG

Rennes, le 31 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 5 MOUETTES - MME VAATAUSILI 09 52 12 12 58
LGT 110572 - PORTE A03 - RDC

MOTIF : TUTRICE AU 02 23 55 33 74 (MME TAILLANDIER)
Donneur d'ordre : PANNE BALLON EAU CHAUDE / PLUS D'EAU CHAUDE
Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON EAU CHAUDE
CONSTAT: BALLON PERCÉ
PRÉVOIR REMPLACEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU DÉFECTUEUX
TENTATIVE DE POSE DU NOUVEAU BALLON D'EAU CHAUDE : POSE IMPOSSIBLE,
LE BALLON D'EAU CHAUDE A LA NORME ACTUELLE NE CORRESPOND PAS AU
DIAMETRE DU PLACARD
APPEL FOURNISSEUR : ILS N'ONT PAS DE BALLON D'EAU CHAUDE AVEC LES
DIMENSIONS DONNÉES
REPOSE DE L'ANCIEN BALLON D'EAU CHAUDE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : AIGUILLON A MIS EN CHARGE UN AUTRE PRESTATAIRE

REPLIS DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 31/03/25 a 09H57 Mme A GUILLO
MB AB Email envoyé le 25/03/25 a 09H36 Mme A GUILLO
MG LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 16H31 Mme A GUILLO
NR LGESTION Email envoyé le 12/03/25 a 12H08 AGUILLO@AIGUILLON.COM
1203: SUITE INTERVENTION DU 06/03, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU
CHAUDE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
NR LGESTION Email envoyé le 12/03/25 a 12:05 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 06/03	2	50,00		75,00
3,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 17/03	3	50,00		150,00
TOTAL H.T.						225,00
T.V.A. a 10,00%						22,50
TOTAL T.T.C.En EURO						247,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

