

N/REF : 4/03/2025 14H36 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C16158
V/Email reçu le Mardi 04/03/2025 a 14H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 31 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 1 GERMAIN - MME PLESSIS 06 15 90 72 11
LOGEMENT N° 103826, PORTE N°16, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : VOIR SI SAV
MME INDIQUE QUE LE PB DU COMPTEUR D'EC EST TJS PRÉSENT. LE COMPTEUR
TOURNE MEME SI ELLE N'UTILISE PAS D'EC. 3000M2 D'EAU CHAUDE UTILISÉ EN
1MOIS

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : PASSAGE APPARENT RÉALISÉ SUR LE RÉSEAU ECS EN INTÉGRALITÉ
DEPUIS LE COMPTEUR JUSQU'AU APPAREILS SANITAIRES, AUCUNE FUITE REPÉRÉE,
LE COMPTEUR NE TOURNE PAS DU TOUT
CONTRÔLE DES COMPTEURS ECS ET EF : TIRAGE D'UN LITRE SUR CHAQUE RÉSEAU
CONSTAT : LES COMPTEURS RESPECTIFS INDIQUENT BIEN 1 L CONSOMMÉ
LES COMPTEURS FONCTIONNENT CORRECTEMENT
DISFONCTIONNEMENT RELEVÉ : LORSQUE QUE L'ON TIRE DE L'EAU FROIDE SUR
CHAQUE MITIGEUR, LE COMPTEUR ECS TOURNE EN MEME TEMPS QUE L'EF
REMARQUE : LES 3 MITIGEURS SEMBLANT DYSFONCTIONNER - PRÉVOIR LEUR
REMPLACEMENT (MITIGEUR BAINOIRE, EVIER ET LAVABO)
REMARQUE : D'AUTRES COMPTEURS ECS SUR LE MEME PALIER SEMBLANT NE PAS
FONCTIONNER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 31/03/25 a 09H53 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 24/03/25 a 09H54 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 17/03/25 a 09H45 Mme S ALI MOHAMED

BB AB Email envoyé le 12/03/25 a 14H18 Mme S ALI MOHAMED

AT LGESTION Email envoyé le 10/03/25 a 11H58 Mme S ALI MOHAMED

1003 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER, BAIGNOIRE ET LAVABO
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

