

N/REF : 31/01/2025 16H53 C:000053 I:02615
V/REF : AC/C16232
V/Appel du Vendredi 31/01/2025 a 16H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DGC
IMMEUBLE : RES.DUGUESCLIN -DGC
PASSAGE DUGUESCLIN
.
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le 31 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 11 DUGUESCLIN - M. MME UDIN 07 57 53 10 40 / 02 99 87 90 40
LOGEMENT N° 011371, PORTE N°11, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : ABSENCE EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
NOUVELLE PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE BALLON THERMODYNAMIQUE
RACCORDEMENT DU BALLON PROVISOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR BRASURE SUR L'ÉCROU LIBRE ECS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON THERMODYNAMIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
MODIFICATION PVC ET VENTOUSE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION

REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 31/03/25 a 10H52 M. E ROCHE
MB AB Email envoyé le 17/03/25 a 16H31 M. E ROCHE
NR AB Email envoyé le 10/03/25 a 10H13 M. E ROCHE
MB AB Email envoyé le 07/03/25 a 15H22 M. E ROCHE
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/25 a 16H15 M. E ROCHE
MG LGESTION Email envoyé le 03/02/25 a 11H01 M. E ROCHE
LE LGESTION Email envoyé le 31/01/25 a 17H02 M. E ROCHE

BONJOUR, SUITE ECHANGE TELEPHONIQUE AVEC MR UDIN, ILS N'ONT DE NOUVEAU PLUS D'EAU CHAUDE. IL SERAIT NECESSAIRE DE REMPLACER LE BALLON QUI A PLUS DE 10ANS CAR MALGRE NOTRE INTERVENTION LE BALLON NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD AFIN DE LE REMPLACER.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/02	3	54,72		54,72
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/02	7	54,72		109,44
17,00	Location Ballon Temporaire	8	30,00		510,00
1,00	Chauffe Eau Thermo. 150l SAUNIER DUVAL	8	2205,35		2205,35
1,00	Kit Ventouse SAUNIER DUVAL	8	162,25		162,25

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Trépied Chauffe Eau Thermo 150l SAUNIER	8	91,63	91,63
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/03	8	54,72	218,88
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/03	8	54,72	218,88
TOTAL H.T.				3571,15
T.V.A. a 10,00%				357,11
TOTAL T.T.C.En EURO				3928,26

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.