

N/REF : 28/03/2025 10H41 C:000073 I:02298
V/REF : AC/C16069
V/Email reçu le Vendredi 28/03/2025 a 10H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence NANTES-Loire Atlantique
21 MAIL PABLO PICASSO
44000 NANTES

V/REF.IMM. FLB
IMMEUBLE : FELIBIEN -FLB
11, RUE FELIBIEN
.
44000 NANTES

Rennes, le 02 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 11 FELIBIEN - MR DIALLO MME BARRY 07 88 46 57 71
LOGEMENT N° 106504, PORTE N°63, 6° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : VERIFICATION BEC - PANNE EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
REMARQUE : LE LOCATAIRE STIPULE QU'IL EST OBLIGÉ DE BOUGER LE FIL BLANC
D'ALIMENTATION DU BALLON D'EAU CHAUDE POUR LE FAIRE FONCTIONNER
CONTROLE ALIMENTATION AVANT ET APRES BALLON 240VOLT
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE RÉSISTANCE
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE DE TOUS LES CABLES ÉLECTRIQUES
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : SI LE PROBLEME REVIENT, IL FAUDRA FAIRE APPEL AU SAV
ATLANTIQUE. UNE OUVERTURE DE DOSSIER SAV A ÉTÉ FAITE. (BALLON D'EAU
CHAUD PRÉCÉDEMMENT REMPLACÉ LE 09/02/22)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 01/04/25 a 11H23 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		125,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
	TOTAL H.T.				145,00
	T.V.A. a 10,00%				14,50
	TOTAL T.T.C.En EURO				159,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.