

N/REF : 17/03/2025 10H49 C:000003 I:02624
V/REF : AC/C15093
V/Email reçu le Lundi 17/03/2025 a 10H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le 02 Avril 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : ALLEE 1 CHENES - M MESLE 06 38 25 79 54
LOGEMENT N° 014037, PORTE N°4037, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : VERIFICATION DU BEC QUI FAIT DISJONCTER LE COMPTEUR

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : CONTACTEUR JOUR/NUIT HS
MISE HORS TENSION
DEPOSE CONTACTEUR JOUR/NUIT DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN CONTACTEUR JOUR/NUIT
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : MALGRE LE REMPLACEMENT DU CONTACTEUR, LE BALLON D'EAU CHAUDE
FAIT ENCORE DISJONCTER LE COMPTEUR ELECTRIQUE
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITE HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON

POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 31/03/25 a 16H07 Mme A. CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 25/03/25 a 11H14 Mme A. CASAERT
PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	21/03	2	46,00	69,00
1,00	ELT069-Rempl.Contacteur jour/nuir		3	60,00	60,00
1,00	ELT033-FP.Ballon 150L type 3	ECS	4	550,00	550,00
TOTAL H.T.					679,00
T.V.A. a 10,00%					67,90
TOTAL T.T.C.En EURO					746,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.