

N/REF : 18/03/2025 9H23 C:000003 I:02684
V/REF : AC/C15189
V/Email reçu le Mardi 18/03/2025 a 9H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le

07 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 20 GLENANS - MR LE GONNIDEC : 06 68 05 42 70
LOGEMENT N° 107552, PORTE N°B01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : PANNE BALLON EAU CHAUDE, PLUS D'EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTEVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LE BALLON D'EAU CHAUDE EST HS (BALLON QUI A 14ANS)
PRISE DE RÉFÉRENCES
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

INTEVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE DU BALLON D'EAU CHAUDE
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
MODIFICATION TABLEAU ELECTRIQUE
MODIFICATION ARRIVÉE ELECTRIQUE DU BALLON
MODIFICATION CUIVRE
CREATION BYPASS SUR CIRCUIT CHAUFFAGE
REPARATION FUITE RACCORD FUYANT CIRCUIT CHAUFFAGE
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 200L
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHON
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/03/25 a 16H06 Mme A. CASAERT
AT LGESTION Email envoyé le 20/03/25 a 10H11 Mme A. CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 20/03/25 a 10H02 Mme A. CASAERT

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	3	610,00	610,00
	TOTAL H.T.			610,00
	T.V.A. a 10,00%			61,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			671,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

