

N/REF : 17/03/2025 11H59 C:000003 I:80329
V/REF : AC/C15081
V/Email reçu le Lundi 17/03/2025 a 11H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. NPA
IMMEUBLE : RES. NYPHEA - NPA
1BIS, RUE MADELEINE BRES
RESIDENCE NYPHEA
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 07 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 BRES - PARTIES COMMUNES
MR PIZZINI TEL 06 50 48 57 04

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DU PLAFOND
DANS LE HALL D'ENTRÉE DE L'IMMEUBLE (COULE EN GOUTTE A GOUTTE
RAPIDE, EAU FROIDE ET PROPRE)
ISERBA EST INTERVENU FUITE MAITRISABLE TUYAU EN CUIVRE MAIS NE PEUVENT
RIEN FAIRE

Donneur d'ordre : Mme Y ALAOU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES COMPTEUR 1ER ÉTAGE
CONTRÔLE APPARTEMENT 18
CONSTAT : COMPTEUR TOURNE EN CONTINU
OUVERTURE DU PLAFOND DU RDC
RÉALISATION D'UN PASSAGE CAMERA
CONSTAT : FUITE AU PLAFOND DU RDC DANS LA DALLE CORRESPONDANT AU
LOGEMENT 18
PREVOIR D'APPROFONDIR LA RECHERCHE DE FUITE AVEC DÉPOSE DU CHAUFFE EAU
+ MACHINE A LAVER DANS LE LOGEMENT 18
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : FUITE CONSTATÉE AU NIVEAU DES SORTIES COFFRE ALIMENTATION EAU
CHAUD EUIER
FOURNITURE ET POSE VANNE
RÉALISATION D'UNE BRASURE
CONSAT 2 : SERTISSAGE FUYARDE SUR EAU CHAUDE

AUTRE CONSTAT : FUIITE SUR MÉCANISME DES WC ET FLOTTEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 01/04/25 a 10H25 mlefeuvre@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 01/04/25 a 10H23 yalaoui@aiguillon.com
AT LGESTION Email envoyé le 26/03/25 a 09H58 Mme A. CASAERT
1703 : BONJOUR, PRÉVOIR DE REMPLACER LE MÉCANISME ET FLOTTEUR DES WC
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
AT LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 a 11H00 Mme Y ALAOUI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL015-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jr	1	400,00		400,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	138,00		138,00
	TOTAL H.T.				538,00
	T.V.A. a 10,00%				53,80
	TOTAL T.T.C.En EURO				591,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

