

N/REF : 17/03/2025 9H51 C:000003 I:01339
V/REF : AC/C15071
V/Email reçu le Lundi 17/03/2025 a 9H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 07 Avril 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : ALLEE 28 BLAYAU - MME GAUTIER 02 99 67 23 80
LOGEMENT N° 020444, PORTE N°0444, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : VERIFICATION INSTALLATION ÉLECTRIQUE SUITE COUPURE DE COURANT(RÉTABLI)

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE
CONSTAT : INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL A BRULÉ
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION PROGRAMMÉE LE 19/03 POUR REMPLACEMENT DU TABLEAU A
L'IDENTIQUE ET ADAPTATION INTERRUPTEUR DIFFERENCIEL 63A

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
REPLACEMENT 10 CARRÉS EN 16 CARRÉS
DEPOSE DU TABLEAU DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU TABLEAU A L'IDENTIQUE
REPLACEMENT INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 40A EN 63A
MISE EN TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRESENCE D'HUMIDITÉ SUR ANCIEN DISJONCTEUR PROVOQUÉE PAR UNE
FUIITE PROVENANT DU VOISIN DU DESSUS.

LE LGESTION Email envoyé le 19/03/25 a 15H19 Mme M LEFEUVRE

BONJOUR, SUITE INTERVENTION TECHNICIEN, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU PLACARD DU TABLEAU ELECTRIQUE ET CREATION D'UNE TRAPPE DE VISITE :DEVIS A SUIVRE DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

FM LGESTION Email envoyé le 17/03/25 a 16H17 Mme M LEFEUVRE

17/03 BONJOUR, NOUS AVONS TENTÉ DE JOINDRE LA CLIENTE EN VAIN, IL N'Y A PAS DE RÉPONDEUR. AVEZ-VOUS UN NUMÉRO DE PORTABLE SUR LEQUEL LA CONTACTER SVP ? MERCI

Suite a donner : OUI. Le 18/03/2025 a 16:32

Suite a donner : OUI. Le 19/03/2025 a 12:09

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT051-Ff Vérification sécurité élect.T3	1	120,00	120,00
1,00	ELT045-M.en pl.Tab.él.compl.<T3 ss chauff	2	360,00	360,00
1,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	2	100,00	100,00
TOTAL H.T.				580,00
T.V.A. a 10,00%				58,00
TOTAL T.T.C.En EURO				638,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

