

N/REF : 5/03/2025 17H12 C:000039 I:00212
V/REF : AC/C14911
V/Appel du Mercredi 05/03/2025 a 17H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Bréquigny-Pays Vallons
14 RUE LOUIS ET RENE MOINE
35200 RENNES

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 07 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : ALLEE 48 ALBERT - PARTIES COMMUNES ET PASS CHANTIER (5975)
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR ALIMENTATION GENERALE CUIVRE
COUPURE D'EAU
REPARATION PROVISOIRE EFFECTUEE
POMPAGE DES CAVES COMMUNES
REMISE EN EAU
VERIFICATION BON FONTIONNEMENT
VERIFICATION BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT VANNES QUI NE FERMENT PLUS DANS LES
CAVES. DEVIS A SUIVRE
INTERVENTION PROGRAMMEE POUR REPRISE CUIVRE ET REPOSE MEUBLE SOUS EVIER
SUPPRESSION EVACUATION A L'ARRIERE DE LA CUISINE QUI N'EST PLUS UTILE

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/03 (2 TECHNICIENS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉPARATION FUITE ALIMENTATION PRINCIPALE EF
REBOUCHAGE
REMISE EN PLACE DU MEUBLE ÉVIER ET DE L'ÉVIER

REPLACEMENT DES VANNES SOUS SOL
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 a 13H55 M. B ZOUAD
AT LCOMPTER Email envoyé le 13/03/25 a 16H21 M. B ZOUAD
LE LCOMPTER Email envoyé le 07/03/25 a 11H29 M. B ZOUAD
Suite a donner : OUI. Le 13/03/2025 a 08:16

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL015-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPC	2	400,00	400,00
2,50	Ff Pompage a l'heure le 06/03	3	163,64	409,10
5,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	4	60,00	300,00
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	4	180,00	180,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite PP	4	138,00	138,00
1,00	PBL023-Saigné mur&sol ds parp. yc reb/ml	4	25,00	25,00
2,00	PBL024-FP.Raccord plâtre	4	30,00	60,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	4	55,00	110,00
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 13/03	6	50,00	25,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
0,50	Traitement déchets <=1M3	3	25,03	12,51

TOTAL H.T.	1659,61
T.V.A. a 10,00%	165,96
TOTAL T.T.C.En EURO	1825,57

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.