

N/REF : 1/04/2025 17H14 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C16400
V/Email reçu le Mardi 01/04/2025 à 17H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le 09 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 37 BILBAO - MME HERAULT 06 74 25 49 15 / 02 99 50 27 67
LOGEMENT N° 008627, PORTE N°54, 5° ÉTAGE, TYPE 3
LGT DU DESSUS:
M MAHAMAT RAHMA 06 09 34 86 69 / 06 16 45 24 73
LOGEMENT N° 008631 TYPE 3, PORTE 64

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUR COLONNE EVAC EU DERRIERE TRAPPE WC
- VÉRIFIER SI RESTE DE FUITE DU LGT 74 OU NOUVELLE FUITE
- VÉRIFIER LE LGT AU DESSUS DE LA COLONNE EVAC EU PAR TRAPPE WC

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 54
CONSAT : TRACE D'HUMIDITÉ DANS LA TRAPPE DES WC
REMARQUE : TUYAU EAU CHAUDE USÉ, FUITE COLMATÉE PAR LE CALCAIRE
REMARQUE 2 : PAS DE FUITES CONSTATÉES AU NIVEAU DE LA COLONNE EAUX USÉES
PAS DE RECHERCHE POSSIBLE DANS LE LOGEMENT 64 : LOCATAIRE ABSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR VISITE LOGEMENT 64

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 64
OUVERTURE TRAPPE WC
TEST COLORANT
CONTRÔLE VISUEL
CONSTAT : AUCUNE FUITE ACTIVE
REMARQUE : ON VOIT QU'IL Y A EU UN GROS DÉGÂT DES EAUX CAR LES MURS ONT SUBIT DES DÉGÂTS CONSÉQUENTS
AUTRE REMARQUE : LOGEMENT 74 DU DESSUS ABSENT

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
REPLI DU MATÉRIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 08/04/25 a 10H05 M. R TALLEUX
LE LCOMPTER Email envoyé le 07/04/25 a 13H48 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			400,00
	T.V.A. a 10,00%			40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

