

N/REF : 20/02/2025 9H18 C:000053 I:02463
V/REF : AC/C13108
V/Email reçu le Jeudi 20/02/2025 à 9H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HMO
IMMEUBLE : H. MOULIN -HMO
1-2, RUE PIERRE ROUSSARD
1-2, RUE ARMEL GATEL
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 09 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 2 ROUSSARD -

MOTIF : MME INDIQUE QU'IL Y A UNE FORTE ODEUR DE PLÂTRE CHEZ ELLE. ELLE ENTEND
DES GOUTTES COULER. MME INDIQUE QU'ELLE EST ALLÉE VOIR AUX CAVES, LE
PLAFOND EST MOUILLÉ. PRÉSENCE D'INFILTRATIONS DANS LE SAS
MME A COUPÉ SON ARRIVÉE D'EAU MAIS L'EAU CONTINUE DE COULER

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE EN DALLE REPÉRÉE SUR E.F ET ECS QUI ALIMENTE LA SDB ET
WC
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE RÉSEAU MULTICOUCHE EAU FROIDE DE LA
DES GAINES TECHNIQUES DU LOGEMENT JUSQU'A LA SALLE DE BAIN SOUS
BAIGNOIRE
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE RÉSEAU MULTICOUCHE EAU CHAUDE DE LA
DES GAINES TECHNIQUES DU LOGEMENT JUSQU'A LA SALLE DE BAIN SOUS
BAIGNOIRE
SERTISSAGE DE L'ENSEMBLE
RACCORDEMENT DES RÉSEAUX
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/03/25 a 14H20 Mme AS DARIY
NR LGESTION Email envoyé le 13/03/25 a 10H53 M. V BRIENS
MB LGESTION EMAIL en CC le 05/03/25 a 11H33 adariy@aiguillon.com
MB LGESTION Email envoyé le 05/03/25 a 11H33 M. V BRIENS
AT LGESTION Email envoyé le 28/02/25 a 14H08 Mme AS DARIY
2802 : BONJOUR, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,
MG LGESTION Email envoyé le 21/02/25 a 12H59 Mme AS DARIY
POUEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE LA LOCATAIRE AFIN QUE
NOUS PUISSIONS PRENDRE RENDEZ VOUS AVEC ELLE ?
NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR.
Suite a donner : OUI. Le 27/02/2025 a 16:46

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
3,00	PBL021-Pass.tuyau.en app.(perc./parpain)	2	25,00	75,00
25,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	1375,00

TOTAL H.T.	1620,00
T.V.A. a 10,00%	162,00
TOTAL T.T.C.En EURO	1782,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.